

# 석면비산측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2024-12-27
결과인계일	2024-12-28

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm <sup>3</sup> )	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	부지경계선1	10.39	240	2,494	100	0.001	미만
2	부지경계선2	10.49	240	2,518	100	0.001	미만
3	부지경계선3	10.36	240	2,486	100	0.001	미만
4	부지경계선4	10.35	240	2,484	100	0.001	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.

특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



**JEE UGAE**  
주식회사 지우개

