

석면비산측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-05
결과인계일	2025-01-06

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	부지경계선1	10.14	240	2,434	100	0.001	미만
2	부지경계선2	10.24	240	2,458	100	0.001	미만
3	부지경계선3	10.36	240	2,486	100	0.001	미만
4	부지경계선4	10.27	240	2,465	100	0.001	미만
5	작업장주변(실외) 체육관동 입구	10.36	120	1,243	100	0.002	미만
6	5층작업장19(1-2) 음압기배출구	10.50	120	1,260	100	0.003	미만
7	5층작업장19(1-1) 음압기배출구	10.17	120	1,220	100	0.003	미만
8	5층작업장19(복도) 음압기배출구	10.32	120	1,238	100	0.003	미만
9	5층작업장19(1-3) 음압기배출구	10.18	120	1,222	100	0.004	미만
10	5층작업장19(미של준비실) 음압기배출구	10.16	120	1,219	100	0.003	미만
11	5층작업장19(미술실) 음압기배출구	10.33	120	1,240	100	0.003	미만
12	5층작업장19 위생설비입구	10.47	120	1,256	100	0.003	미만
13	5층작업장19 폐기물반출구	10.36	120	1,243	100	0.003	미만
14	폐기물보관장소 1	10.19	120	1,223	100	0.003	미만
15	폐기물보관장소 2	10.47	120	1,256	100	0.002	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.
특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE
주식회사 지우개

