

석면비산측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-10
결과인계일	2025-01-11

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm ³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	부지경계선 1	10.13	240	2,431	100	0.001	미만
2	부지경계선 2	10.26	240	2,462	100	0.001	미만
3	부지경계선 3	10.44	240	2,506	100	0.001	미만
4	부지경계선 4	10.16	240	2,438	100	0.001	미만
5	작업장주변(실외) 체육관동 입구	10.42	120	1,250	100	0.002	미만
6	4층작업장15(복도1) 음압기배출구	10.35	120	1,242	100	0.003	미만
7	4층작업장15(교실2-8) 음압기배출구	10.30	120	1,236	100	0.003	미만
8	4층작업장15(교실2-10) 음압기배출구	10.28	120	1,234	100	0.003	미만
9	4층작업장15(교실2-11) 음압기배출구	10.23	120	1,228	100	0.003	미만
10	4층작업장15(복도2) 음압기배출구	10.48	120	1,258	100	0.003	미만
11	4층작업장15 위생설비입구	10.23	120	1,228	100	0.002	미만
12	4층작업장15 폐기물반출구	10.21	120	1,225	100	0.003	미만
13	폐기물보관장소 1	10.39	120	1,247	100	0.002	미만
14	폐기물보관장소 2	10.36	120	1,243	100	0.002	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.

특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE

주식회사 지우개

