

석면비산측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-16
결과인계일	2025-01-17

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm ³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	부지경계선 1	10.44	240	2,506	100	0.001	미만
2	부지경계선 2	10.29	240	2,470	100	0.000	미만
3	부지경계선 3	10.13	240	2,431	100	0.001	미만
4	부지경계선 4	10.20	240	2,448	100	0.000	미만
5	작업장주변(실외) 체육관동 입구	10.32	120	1,238	100	0.001	미만
6	2층작업장8(휴게실_남) 음압기배출구	10.24	120	1,229	100	0.002	미만
7	2층작업장8(전산자료실) 음압기배출구	10.28	120	1,234	100	0.002	미만
8	2층작업장8(휴게실_여) 음압기배출구	10.42	120	1,250	100	0.003	미만
9	2층작업장8(컴퓨터실) 음압기배출구	10.35	120	1,242	100	0.002	미만
10	2층작업장8(운영위) 음압기배출구	10.41	120	1,249	100	0.002	미만
11	2층작업장8(문서고) 음압기배출구	10.40	120	1,248	100	0.001	미만
12	2층작업장8 위생설비입구	10.49	120	1,259	100	0.005	미만
13	2층작업장8 폐기물반출구	10.32	120	1,238	100	0.004	미만
14	폐기물보관장소 1	10.39	120	1,247	100	0.001	미만
15	폐기물보관장소 2	10.21	120	1,225	100	0.001	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.

특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE

주식회사 지우개

