

석면농도측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-17
결과인계일	2025-01-17

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm ³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	2층 작업장7 교실3-4	10.33	100	1,033	100	0.003	미만
2	2층 작업장7 교실3-5	10.10	100	1,010	100	0.005	미만
3	2층 작업장7 교실3-6	10.36	100	1,036	100	0.005	미만
4	2층 작업장7 복도1	10.21	100	1,021	100	0.005	미만
5	2층 작업장7 복도2	10.25	100	1,025	100	0.004	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.

특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE

주식회사 지우개

