

석면비산측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-17
결과인계일	2025-01-18

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm ³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	부지경계선 1	10.24	240	2,458	100	0.000	미만
2	부지경계선 2	10.11	240	2,426	100	0.001	미만
3	부지경계선 3	10.26	240	2,462	100	0.001	미만
4	부지경계선 4	10.15	240	2,436	100	0.001	미만
5	작업장주변(실외) 체육관동 입구	10.20	120	1,224	100	0.003	미만
6	2층작업장7(복도1) 음압기배출구	10.33	120	1,240	100	0.005	미만
7	2층작업장7(교실3-4) 음압기배출구	10.10	120	1,212	100	0.003	미만
8	2층작업장7(복도2) 음압기배출구	10.36	120	1,243	100	0.003	미만
9	2층작업장7(교실3-5) 음압기배출구	10.21	120	1,225	100	0.002	미만
10	2층작업장7(교실3-6) 음압기배출구	10.25	120	1,230	100	0.002	미만
11	2층작업장7 위생설비입구	10.47	120	1,256	100	0.003	미만
12	2층작업장7 폐기물반출구	10.14	120	1,217	100	0.006	미만
13	폐기물보관장소 1	10.42	120	1,250	100	0.002	미만
14	폐기물보관장소 2	10.44	120	1,253	100	0.001	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.
특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE
주식회사 지우개

