

석면농도측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-18
결과인계일	2025-01-18

시료번호	측정지점	유량 (l/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm ³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	2층 작업장5 교실3-2	10.32	100	1,032	100	0.008	미만
2	2층 작업장5 교실3-1	10.46	100	1,046	100	0.008	미만
3	2층 작업장5 준비실	10.42	100	1,042	100	0.009	미만
4	2층 작업장5 과학실2	10.18	100	1,018	100	0.008	미만
5	2층 작업장5 복도1	10.37	100	1,037	100	0.009	미만
6	2층 작업장5 복도2	10.41	100	1,041	100	0.007	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.

특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE
주식회사 지우개

